



FUTURA

Parque científico, tecnológico
— y de innovación —



Secretaría de
DESARROLLO
Empleo e Innovación





FUTURA
Parque científico, tecnológico
y de innovación

Propósito

Sofisticar la economía de Caldas con conocimiento y tecnología para el progreso social en el territorio

Objetivo

Contribuir a la competitividad regional y con ello al progreso social en el territorio, mediante la transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas del departamento para acelerar su productividad e innovación, y el acercamiento de la Ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad civil caldense.



Financiación



FUTURA
Parque científico, tecnológico
y de innovación

Fase I

- Recursos propios \$ 12,266,119,595

Fase II

- Recursos SGR iniciales \$ 24,029,400,393
- Adición de Recursos SGR \$ 2,857,201,235
- Adición de recursos propios \$ 3,391,546,477
- Valor total Fase II: \$30,278,148,106

Valor total Fase I y Fase II: \$42.544.267.701




Secretaría de
DESARROLLO
Empleo e Innovación



Discriminado de inversión


Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida

- Construir la infraestructura física del PCTI
\$ 16,017,666,584
- Desarrollar Infraestructura de redes y datos
\$ 3,4026,631,009
- Realizar la interventoría de la obra civil del PCTI
\$ 2,335,745,660
- Adquirir Licencias de Urbanismo y Construcción
\$ 47,360,307



Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

- Dotar con mobiliario para la co-creación y la innovación
\$ 2,349,770,331
- Realizar Estrategia de fortalecimiento de las subregiones en Ciencia, tecnología e innovación
\$ 900,320,500
- Equipar tecnológicamente para la prestación de servicios de CTI
\$ 3,930,452,667



Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

- Desarrollar Proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica en la cuarta revolución industrial
\$ 325,637,927
- Administrar y gerenciar la ejecución de la estrategia de crecimiento y consolidación del Parque.
\$ 944,563,121

ESTAMOS EN FASE 2



FUTURA
Parque científico, tecnológico
y de innovación



Secretaría de
DESARROLLO
Empleo e Innovación



Objetivo específico 1



Promover la innovación empresarial de base científica y tecnológica estimulando las interacciones entre empresas de TIC, empresas de apuestas productivas, investigadores y gobierno a través de la atracción a una zona geográfica específica considerada como estratégica para el departamento.

Producto	Actividad	Costo
1.1 Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida	1.1.1 Construir la infraestructura física del PCTI	\$16.017.666.584
	1.1.2 Desarrollar Infraestructura de redes y datos	\$3.426.631.009
	1.1.3 Realizar la interventoría de la obra civil del PCTI	\$2.335.745.660
	1.1.4 Adquirir Licencias de Urbanismo y Construcción	\$47.360.307
		\$ 21.789.664.254



ACTIVIDAD 1.1.1 CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTIVIDAD 1.1.2 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DATOS

Contamos con una infraestructura física construida de más de 9.600 metros cuadrados aproximadamente.



Contrato No.	25012021-0060. N° SECOP CO1.PCCNTR.2086787
Objeto	“Construcción de obras civiles, eléctricas y de automatización del edificio donde funcionara el Parque Tecnológico del Departamento de Caldas Fase II”
BPID	2017170000010
Contratista	VHZ INGENIERIA S.A.S
Representante Legal	VICTOR HUGO ZAPATA CARDENAS
NIT. ó RUT	900.151.289-3
Valor Total del Contrato	\$20.520.735.361
Fuente de Recursos	SGR
Fecha de Inicio	29/01/2021
Fecha de terminación	23/12/2022
Prórrogas	Prórroga 1: 29/12/2021 al 28/04/2022 Prórroga 2: 29/04/2022 al 19/05/2022 Prórroga 3: 20/05/2022 al 28/06/2022 Prórroga 4: 29/06/2022 al 26/09/2022 Prórroga 5: 27/09/2022 al 26/10/2022 Prórroga 6: 27/10/2022 al 11/11/2022 Prórroga 7: 12/11/2022 al 23/12/2022
Adiciones	Adición 1: \$1.925.449.297 Adición 2: \$1.076.437.768 (Componente de tecnología)
Interventoría Integral	Consorcio Interparque Tecnológico
Estado	CONTRATO LIQUIDADO

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	Costo Inicial Recursos Propios	Costo Final Recursos Propios	% Ejecución Financiera Recursos Propios	% Ejecución Física	Observaciones
Construir la infraestructura física Desarrollar Infraestructura de redes y datos	\$17.518.848.295	\$17.518.848.295	100%	\$1.925.449.298	\$1.878.126.764	97,54%	100%	De acuerdo al balance de obra final aprobado por la interventoría, queda un saldo del contrato de obra No.25012021-0060 suscrito con el contratista VHZ INGENIERÍA S.A.S, a favor del proyecto por un valor de \$47.322.534
2.1.3 Equipar tecnológicamente para la prestación de servicios de CTI	\$1.076.437.768	\$1.076.437.768	100%	\$0	\$0	N/A	100%	Se realizó una adición al contrato de obra con recursos de la actividad 2.1.3 para llevar a cabo la implementación del equipamiento tecnológico para el funcionamiento de la infraestructura física del Parque Tecnológico.
TOTAL	\$20.520.735.361	\$20.520.735.361	100%	\$1.925.449.298	\$1.878.126.764	97,54%	100%	

ACTIVIDAD 1.1.3 REALIZAR INTERVENTORÍA

La interventoría relacionada para esta actividad, corresponde únicamente a la interventoría realizada a la obra civil del Parque Tecnológico, llevada a cabo con la entidad Consorcio Interparque Tecnológico por medio del Contrato No. SECOP CO1.PCCNTR.1988395

Contrato No.	25012021-0061 SECOP CO1.PCCNTR.1988395
Objeto	"Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato derivado de la Licitación Pública LP-SDEI-016-2020 impulsada por el Departamento para la "Construcción de obras civiles, eléctricas y de automatización del Edificio donde funcionará el Parque Tecnológico del Departamento de Caldas - Fase II conforme el Proyecto identificado con el Código BPIN 2018000100112 aprobado por el Sistema General de Regalías".
BPID	2018000100112
Contratista	CONSORCIO INTERPARQUE TECNOLOGICO
Representante Legal	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
CC	80795336
Valor Total del Contrato	\$2.685.707.365
Fuente de Recursos	SGR
Fecha de Inicio	29/01/2021
Fecha de terminación	30/12/2022
Prórrogas	Prórroga 1: 29/12/2021 al 30/04/2022 Prórroga 2: 01/05/2022 al 21/05/2022 Prórroga 3: 22/05/2022 al 30/06/2022 Prórroga 4: 01/07/2022 al 28/09/2022 Prórroga 5: 29/09/2022 al 30/10/2022 Prórroga 6: 31/10/2022 al 15/11/2022 Prórroga 7: 16/11/2022 al 31/12/2022
Adiciones	Adición 1: \$73.739.160 Adición 2: \$492.392.137 Adición 3: \$78.366.322 Adición 4: \$151.213.874 Adición 5: \$338.560.124 Adición 6: \$111.334.788 Adición 7: \$55.475.420 Adición 8: \$167.562.560
Estado	CONTRATO LIQUIDADO

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	Costo Inicial Recursos Propios	Costo Final Recursos Propios	% Ejecución Financiera Recursos Propios	% Ejecución Física	Observaciones
1.1.3 Realizar Interventoría	\$1.369.168.462	\$2.068.249.893	151%	\$966.577.198	\$617.457.472	63,88%	100%	El recurso total aprobado para la ejecución de la actividad fue el valor de \$2.335.745.660, sin embargo, como el contrato de obra fue prorrogado y no podía quedar sin interventoría integral, el contrato de interventoría tuvo que ser prorrogado y se tuvieron que cubrir las adiciones, por lo cual, la actividad cerró con una ejecución de \$2.685.707.365, presentando una sobrejecución de los recursos de SGR por un valor de \$699.081.431
TOTAL	\$1.369.168.462	\$2.068.249.893	151%	\$966.577.198	\$617.457.472	63,88%	100%	

ACTIVIDAD 1.1.4 ADQUIRIR LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

Esta actividad corresponde a la contrapartida en especie aportada por el municipio de Villamaría Caldas cuantificada en \$47.360.307 para la adquisición de la licencia de urbanización concedida a través de la Resolución No. 226 del 21 de diciembre de 2018, expedida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Villamaría Caldas para la Obra física donde operará el Parque Tecnológico de Caldas.

Aspectos importantes a tener en cuenta de la ejecución de la actividad:

El trámite de licencia definitiva de la obra se encuentra pendiente de expedición por parte de la Alcaldía Municipal del municipio de Villamaría debido a la gestión adelantada por la Secretaria de Hacienda del departamento con respecto al pago del impuesto predial del inmueble donde está ubicado el Parque Tecnológico.

Objetivo específico 2



Acelerar la productividad empresarial y la competitividad regional a través de la inversión en la creación de capacidades para la habilitación de un portafolio de servicios de alto valor agregado orientado al desarrollo de empresas innovadoras o de base tecnológica, incubación y aceleración de empresas, asesoría empresarial y divulgación social del conocimiento científico generado.

Producto	Actividad	Costo
2.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	2.1.1. Dotar con mobiliario para la cocreación y la innovación	\$2.349.770.331
	2.1.2 Realizar Estrategia de fortalecimiento de las subregiones en Ciencia, tecnología e innovación	\$900.320.500
	2.1.3. Equipar tecnológicamente para la prestación de servicios de CTI	\$3.930.452.667
		\$7.180.543.498



ACTIVIDAD 2.1.1. DOTAR CON MOBILIARIO PARA LA COCREACIÓN Y LA INNOVACIÓN

Mediante el proceso de licitación por subasta inversa SA-SDEI-029-2023, se llevó a cabo la contratación de una parte del mobiliario total que requiere el Parque Tecnológico. De acuerdo a la subasta electrónica, que fue llevada a cabo el 04 de octubre de 2023 mediante la plataforma SECOP II, el proponente que ofertó el menor valor fue ARRIBA HOLDINGS S.A.S. presentando una oferta por valor de \$596.449.102,22, es decir 67,38% menos del valor total de la oferta económica estimado por el departamento.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el valor adjudicado al proceso, de los recursos disponibles de SGR se asignaron \$371.539.245, y del recurso disponible de funcionamiento de la Secretaría de educación se asignaron \$224.909.864.

A la fecha el contratista ya inició con el suministro e instalación del mobiliario, se espera que a 31 de diciembre de 2023 se haya instalado alrededor del 40% del mobiliario correspondiente al contrato. Cabe resaltar que el contrato tiene como fecha de finalización el 15 de febrero de 2024.

Se espera que se pueda realizar una adición al contrato adjudicado recientemente, con el fin de facilitar el proceso de dotación de mobiliario faltante estimado en \$784.823.870 de acuerdo al estudio de mercados, sin embargo, cabe resaltar que dados los precios unitarios de la adjudicación del contrato actual de mobiliario, el valor estimado faltante tiende sustancialmente a bajar.

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	Costo Inicial Recursos Propios	Costo Final Recursos Propios	% Ejecución Financiera Recursos Propios	% Ejecución Física
2.1.1 Dotar con mobiliario para la cocreación y la innovación	\$1.850.250.350	\$596.449.102,22	32,24%	\$499.519.981	\$224.909.864	45%	20%
TOTAL	\$1.850.250.350	\$596.449.102,22	32,24%	\$499.519.981	\$224.909.864	45%	20%

ACTIVIDAD 2.1.2. REALIZAR ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS SUBREGIONES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Se suscribió el Convenio de Cooperación con el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE, con el objeto de apoyar la Estrategia del Parque Tecnológico, mediante un modelo de Gobernanza y un proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica, que permitiera contribuir a la sostenibilidad del parque y a acelerar la productividad empresarial y la competitividad en el departamento de Caldas, bajo los siguientes frentes de trabajo:

- Definición de actores multisectoriales y sus roles en el modelo de gobernanza.
- Implementación de un proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica -PTCAT-, como soporte del modelo de gobernanza en el Parque Tecnológico.
- Definición de un Aliado (s) internacional (es) de alto nivel técnico para el acompañamiento del proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica. Cooperación técnica - financiera gestionada para proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica.

Convenio No.	22102021 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES - CRECE
Objeto	“Aunar técnicos, administrativos y financieros para apoyar la Estrategia de Fortalecimiento en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación - EFACTI- del Centro de Innovación y Desarrollo/Parque Tecnológico, mediante un modelo de Gobernanza y un proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica, para contribuir a la sostenibilidad del parque y a acelerar la productividad empresarial y la competitividad en el departamento de Caldas”.
BPID	2018000100112
Contratista	Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales - CRECE
Representante Legal	Ana María González Aristizábal
CC	30.306.063
Valor Total del Convenio	\$1.071.911.237 SGR: \$977.663.231 Contrapartida CRECE: \$94.248.006
Fuente de Recursos	SGR
Fecha de Inicio	27/10/2021
Fecha de terminación	31/12/2022
Prórrogas	No tuvo prórrogas
Adiciones	Adición 1: \$325.637.927
Estado	LIQUIDADO

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	% Ejecución Física	Observaciones
2.1.2 Realizar Estrategia de fortalecimiento de las subregiones en Ciencia, tecnología e innovación	\$900.320.500	\$900.025.304	%	100%	De los recursos totales ejecutados en esta actividad del SGR por un valor de \$900.025.304, \$652.025.304 corresponden al Convenio suscrito con el CRECE, y \$248.000.000 corresponden al Convenio suscrito con la Universidad de Caldas
3.1.1 Desarrollar Proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica en la cuarta revolución industrial	\$325.637.927	\$325.637.927	%	100%	Los recursos ejecutados en esta actividad del SGR corresponden a la adición No.1 realizada al Convenio suscrito con el CRECE.
TOTAL	\$1.225.958.427	\$1.225.663.231	%	100%	

ACTIVIDAD 2.1.3. EQUIPAR TECNOLÓGICAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CTI

Con respecto al equipamiento tecnológico del Parque, con el fin de tener una eficiencia en tiempo y en recursos, el equipamiento tecnológico se está realizando en dos fases: un equipamiento científico para el funcionamiento de los servicios asociados al parque y un equipamiento tecnológico para el funcionamiento de la infraestructura física del mismo.

Los elementos de tecnología para el funcionamiento de la infraestructura física del Parque instalados corresponden al sistema de videovigilancia y circuito cerrado de televisión, el sistema de control de acceso a visitantes, el sistema de control de acceso a parqueaderos, los equipos de sonido, audiovisuales y aire acondicionado del auditorio.

Los elementos de tecnología para el equipamiento científico del Parque están relacionados con los equipos complementarios para la operación y seguridad del datacenter, los nodos de hyperconvergencia, el equipamiento de redes activas wifi y lan, el sistema de telefonía IP, equipos para las salas de reuniones, salas de formación, salas de juntas y áreas de coworking como computadores, televisores, altavoces bluetooth, video proyectores, telones eléctricos, consolas de juegos, entre otros. A la fecha e

Contrato No.	10112022-1624 GTI Alberto Álvarez López S.A.S.
Objeto	“Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de tecnología para el Parque Tecnológico de Caldas”.
BPID	2018000100112
Contratista	GTI Alberto Álvarez López S.A.S.
Representante Legal	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ
CC	10271281
Valor Total del Contrato	\$2.506.066.288
Fuente de Recursos	SGR
Fecha de Inicio	22/11/2022
Fecha de terminación	21/03/2023
Prórrogas	Prórroga 1: 22/03/2023 al 21/06/2023 Prórroga 2: 22/06/2023 al 22/11/2023 Prórroga 3: 23/11/2023 al 31/12/2023
Adiciones	Adición 1: \$99.399.385 Adición 2: \$140.602.279
Estado	CONTRATO EN EJECUCIÓN

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	Costo Inicial Recursos Propios	Costo Final Recursos Propios	% Ejecución Financiera Recursos Propios	% Ejecución Física	Observaciones
2.1.3 Equipar tecnológicamente para la prestación de servicios de CTI	\$3.930.452.667	\$3.582.504.056	91,15%	\$0	\$240.001.664	%	%	De los recursos por un valor de \$3.582.504.056 ejecutados a la fecha, \$1.706.437.768 corresponden a la adición realizada al contrato de obra suscrito con VHZ Ingeniería S.A.S. para llevar a cabo el suministro e instalación del componente de tecnología asociado al funcionamiento de la infraestructura física del Parque y \$2.506.066.288 corresponden al contrato suscrito con GTI Alberto Álvarez López S.A.S.
TOTAL	\$3.930.452.667	\$3.582.504.056	91,15%	\$0	\$240.001.664	%	%	

Objetivo específico 3



Facilitar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, spinoffs y startups, y el fortalecimiento de empresas existentes para que sean reconocidas como empresas altamente innovadoras

Producto	Actividad	Costo
3.1 Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación	3.1.1 Desarrollar un modelo de transferencia de conocimiento que permita a los actores del ecosistema de CTel acceder al portafolio de programas y servicios del PCTI.	\$325.637.927
	3.1.2 Administrar y gerenciar la ejecución de la estrategia de crecimiento y consolidación del Parque.	\$944.563.121
		\$ 1.270.201.048



ACTIVIDAD 3.1.1. DESARROLLAR PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ABSORCIÓN TECNOLÓGICA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Para el logro de este objetivo, se diseñó y puso en marcha, mediante proceso colaborativo, el proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica como agenda del modelo de gobernanza para contribuir a la productividad y/o innovación empresarial, en el marco del convenio suscrito con el CRECE.

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	% Ejecución Física	Observaciones
3.1.1. Desarrollar proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica en la cuarta revolución industrial	\$325.637.927	\$325.637.927	100%	100%	Con los recursos aprobados para esta actividad por un valor de \$325.637.927 se llevó a cabo la adición del Convenio No. 22102021 suscrito con el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE
TOTAL	\$325.637.927	\$325.637.927	100%	100%	

ACTIVIDAD 3.1.2. ADMINISTRAR Y GERENCIAR LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE

Con el fin de administrar y gerenciar la ejecución de la estrategia y consolidación del Parque Tecnológico y en base al Modelo de Gobernanza que se ha venido construyendo de manera colaborativa en apoyo del CRECE, a la fecha contamos con un equipo que desde la Gobernación apoya la implementación de los componentes mencionados anteriormente del Parque Tecnológico.

Resumen de la ejecución técnica y financiera de la actividad:

Actividad	Costo Inicial SGR	Costo Final SGR	% Ejecución Financiera SGR	Observaciones
3.1.1 Desarrollar Proyecto de transferencia de conocimiento y absorción tecnológica en la cuarta revolución industrial	\$944.563.121	\$843.033.270	89,25%	Los recursos ejecutados en esta actividad del SGR corresponden a los contratos de prestación de servicios mencionados anteriormente para la ejecución de las actividades del proyecto
TOTAL	\$944.563.121	\$843.033.270	89,25%	



Nos inspira la
TRANSFORMACIÓN
de alto Impacto

Resultados a la fecha



- Contamos con una infraestructura física construida de más de 9.600 metros cuadrados
- La infraestructura del Parque está compuesta por espacios de coworking, salas de capacitación, auditorio, salas de juntas y reuniones, oficinas, parqueaderos, estaciones de trabajo, laboratorios, áreas comunes que tendrán internet gratuito y área administrativa.
- Se destaca la implementación de tecnología para el acceso al parque con sistemas de reconocimiento facial, así como la iluminación inteligente. El auditorio está dotado con el más avanzado sistema de multimedia, dispuesto para 180 personas.
- Se diseñó e implementó de manera colaborativa el modelo de gobernanza y el primer proyecto de transferencia de conocimiento y adopción de tecnología del Parque Tecnológico de Caldas
- Alianzas con agro empresarios y el Comité Departamental de Cafeteros para la transferencia de tecnología en 1.846 hectáreas, 807 de ellas cultivadas en café, cítricos y aguacate.
- 65 actores del ecosistema en proceso de certificación en buenas prácticas para TCAT en empresas.
- Primer proyecto de transferencia de conocimiento y adopción de tecnología PPTCAT con apps y herramientas de agricultura de precisión, diseñado e implementado colaborativamente



Que está en marcha?



- Avanzamos en la ejecución del equipamiento tecnológico científico del Parque, relacionado con los equipos complementarios para la operación y seguridad del datacenter, los nodos de hiperconvergencia, el equipamiento de redes activas wifi y lan, el sistema de telefonía IP, equipos para las salas de reuniones, salas de formación, salas de juntas y áreas de coworking como computadores, televisores, altavoces bluetooth, video proyectores, telones eléctricos, consolas de juegos, entre otros.
- Avanzamos con la ejecución del contrato para realizar el suministro e instalación del mobiliario del Parque.
- Avanzamos en la ejecución de la alianza con BIOS para:
 - Definir el modelo estratégico del Parque en términos de ocupación, actualización del portafolio de servicios, modelo de negocios y modelo de sostenibilidad
 - Establecimiento del Hub de Ciberseguridad del país en el Parque Tecnológico



Qué falta?



- Complementar la adquisición del mobiliario para el Parque
- Adquisición de equipos para la dotación de los laboratorios
- Gestionar los recursos relacionados a los gastos de funcionamiento y operación mientras se pone en marcha el modelo de negocios bajo la figura jurídica que se defina
- A la fecha se adelanta una solicitud de ajuste al proyecto ante la Secretaria Técnica del OCAD de Minciencias, con el fin de redistribuir rubros entre actividades
- Instalación de dos canales de internet necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos de tecnología y la puesta en marcha inicial del Parque



Temas de atención especial



- Prórroga y adición al contrato de suministro e instalación de mobiliario
- Se está tramitando una prórroga al contrato actual suscrito con GTI, teniendo en cuenta que el objeto contractual obedece al suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de tecnología, a la fecha el contrato se encuentra con una ejecución del 95%, sin embargo el porcentaje restante depende de la instalación de mobiliario y de la instalación de los canales de internet para realizar la puesta en funcionamiento de los equipos de tecnología suministrados por el contratista
- Adición al contrato actual suscrito con GTI con el fin de instalar la infraestructura tecnológica que requiere la Secretaria de Educación para poder llevar a cabo sus servicios desde el Parque Tecnológico
- Dotación de laboratorios del Parque
- El trámite de licencia definitiva de la obra se encuentra pendiente de expedición por parte de la Alcaldía Municipal del municipio de Villamaría
- Por parte de la Contraloría General de la República, se llevó a cabo la actuación especial de fiscalización al proyecto del Parque Tecnológico, en el marco de este control fiscal se presentaron hallazgos con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal por un valor total de \$3.057.660.000



Temas de atención especial



- De acuerdo a lo aprobado por la Secretaria Técnica del OCAD de Minciencias para la ejecución del proyecto el **26 de agosto de 2022**, y al compromiso explícito realizado por el departamento de incorporar recursos propios para culminar las actividades del proyecto, a la fecha falta por incorporar recursos propios al proyecto por un valor de \$1.187.199.831.
- Mientras el proyecto siga en su etapa de inversión y no se ponga en funcionamiento el modelo de operación del mismo, todos los requerimientos en materia para poder garantizar el funcionamiento y conversación, tal cual como se ha explicado deben ser asumidos por la Secretaria General, para lo cual se ha indicado que existe un presupuesto apropiado para la vigencia 2023. Desde la Secretaría General se debe atender toda la provisión de servicios y mantenimiento a la infraestructura del Parque.





FUTURA

Parque científico, tecnológico
— y de innovación —



Secretaría de
DESARROLLO
Empleo e Innovación

